

≪旧浜益小学校解体工事（1工区）（2工区）≫スケジュール・仮工程について

■スケジュール・仮工程

工事費 (千円)	R8年度												
	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	1 4 7 10 13 16 19 22 25 28	1 4 7 10 13 16 19 22 25 28	1 4 7 10 13 16 19 22 25 28	1 4 7 10 13 16 19 22 25 28	1 4 7 10 13 16 19 22 25 28	1 4 7 10 13 16 19 22 25 28	1 4 7 10 13 16 19 22 25 28	1 4 7 10 13 16 19 22 25 28	1 4 7 10 13 16 19 22 25 28	1 4 7 10 13 16 19 22 25 28	1 4 7 10 13 16 19 22 25 28	1 4 7 10 13 16 19 22 25 28	1 4 7 10 13 16 19 22 25 28
【1工区】 ・内外装の解体 ・内部レベル1アスベスト除去 ・外壁アスベスト除去	1億未満 (A単体)	準備・書類				準備、アスベスト申請				書類整理、産廃概数確定			
		共通仮設								共通仮設（設置～2工区へ引継ぎ）			
		校舎棟				内部仮設 内部アスベスト（レベル1）				外部足場 外壁アスベスト、外装撤去			
										内装・内部設備撤去			
		体育館						外部足場 基礎アスベスト、外装撤去					
								内装撤去					
					樹木撤去								
【2工区】 ・躯体解体 ・杭撤去 ・外構工事(屋外工作物の撤去) ・物置、職員住宅×2の解体	1億超、1.5億未満 (JV)	準備・書類					準備					書類整理、産廃概数確定	
		共通仮設										共通仮設（1工区から引継ぎ～撤去）	
		校舎棟								躯体・基礎解体		杭撤去	
		体育館								躯体・基礎解体		杭撤去	
		外構・その他							物置、教員住宅解体 (フェンス、遊具撤去)				整地
教育委員会 & 学校	校舎棟				校舎棟内部 整理期間（校舎棟アスベスト除去に係る仮設置開始までに備品等撤去⇒屋体棟へ一時退避？）								
	体育館その他				屋体棟内部 整理期間（屋体棟内部撤去までに一時退避物含めすべて撤去）								