

石ごみ第121号
令和元年11月10日

石狩三友メンテナンス株式会社
代表取締役 小松稔明様

石狩市長 加藤龍幸

令和元年10月期 事業実施状況の確認通知書

北石狩衛生センター長期包括的運営管理委託事業の業務実施状況について、次のとおり確認したので、事業契約書（契約条項第25条）の規定に基づき通知いたします。

モニタリング結果	<input checked="" type="checkbox"/> 業務実施状況に問題なし <input type="checkbox"/> 業務実施状況に問題あり（是正事項あり）
【コメント欄】	

北石狩衛生センター運営管理業務実施状況評価表

(令和元年 10 月期)

○確認/問題なし ●確認/問題あり - 該当なし

No	業務内容	結果
運転管理業務 / 計量棟に係る運転管理業務		
1	一般廃棄物、資源物、埋立物等の計量及び記録がなされているか。	○
2	ごみ搬入車両の誘導・案内等が適切に行われているか。(現場確認)	-
3	受付時間を遵守しているか。	○
運転管理業務 / 焼却施設に係る運転管理業務		
4	一般廃棄物を適切に処理しているか。	○
5	一般廃棄物の性状について定期的に分析・管理しているか。	-
6	焼却灰、飛灰処理物等の性状について分析・管理しているか。	○
7	施設の公害防止基準を遵守しているか。	○
8	焼却灰、飛灰処理物等を最終処分場へ運搬しているか。	○
9	他施設へ熱エネルギーを供給しているか。(現場確認)	-
運転管理業務 / 破碎施設に係る運転管理業務		
10	一般廃棄物を適切に処理しているか。	○
11	破碎可燃物を焼却施設へ搬出しているか。	○
12	破碎残渣、破碎プラ固形物を最終処分場へ搬出しているか。	○
13	鉄類、アルミ類、破碎残渣、破碎プラ固形物の計量をしているか。	○
運転管理業務 / 最終処分場に係る運転管理業務		
14	埋立廃棄物を種別に記録しているか。	○
15	埋立廃棄物を適切に埋立しているか。(現場確認)	-
16	残余容量の測量を年 1 回以上実施しているか。	-
17	浸出水処理後の放流水質は排水基準を遵守しているか。	○
18	最終処分場周縁の地下水について分析・管理しているか。	○
維持管理業務		
19	計画に基づき施設の点検・検査を行っているか。〔計量棟〕	○
20	計画に基づき施設の点検・検査を行っているか。〔焼却施設〕	○
21	計画に基づき施設の点検・検査を行っているか。〔破碎施設〕	○
22	計画に基づき施設の点検・検査を行っているか。〔最終処分場〕	○
23	計画に基づき施設の点検・検査を行っているか。〔建築物〕	○
24	計画に基づき施設の補修を行っているか。〔計量棟〕	-
25	計画に基づき施設の補修を行っているか。〔焼却施設〕	○
26	計画に基づき施設の補修を行っているか。〔破碎施設〕	○
27	計画に基づき施設の補修を行っているか。〔最終処分場〕	-
28	作業環境に関する調査・計測を行っているか。	-
その他関連業務		
29	清掃を行っているか。(現場確認)	-
30	植栽管理を行っているか。(現場確認)	-
31	除雪・排雪を行っているか。(現場確認)	-

【コメント欄】

[北石狩衛生センター全体トピック]

- ・10月16日に合併浄化槽点検清掃を実施した。(計画対応)
- ・市民等回答対応 一般141件、事業系17件、計158件、対応に問題なし
- ・見学者対応 1件(石狩市ごみ・へらし隊エコ体験ツアー) 対応に問題なし
- ・調査票対応 1件(最終処分場の維持管理)

[焼却施設]

- ・10月1日から10月9日までごみクレーン年次点検を実施した。(計画対応)
- ・10月7日に煙突屋上ドレン配管他改修を実施した。(緊急対応)
- ・10月7日、11日にポンプから異音を確認したため、モーターの交換を実施した。(緊急対応)
- ・10月16日にごみクレーンの性能検査を実施した。(計画対応)
- ・10月16日から10月28日に場外熱源に腐食が確認されたため、配管改修を実施した。(ふれあいきのか村で実施)
- ・10月17日に補助ボイラーの煙突塗装を実施した。(計画対応)
- ・10月18日に屋上応急防水処理を実施した。(緊急対応)
- ・10月18日に2号クレーンバケットオイルゲージ漏れ。(11月8日に補修対応実施)(緊急対応)
- ・10月21日に1号ホッパーゲートの修繕を実施した。(緊急対応)
- ・10月26日から10月28日に1号減温塔ダクト清掃を実施した。(計画対応)
- ・10月26日に1号減温ダクトの補修を実施した。(緊急対応)

[破砕施設]

- ・10月3日に燃やせないごみ処理中に小火。消火済。(緊急対応)
- ・10月9日に燃えないごみ処理中に小火。消火済。(緊急対応)
- ・10月11日に廃油搬出。(計画対応)
- ・10月24日、10月31日に金属圧縮機モーター整備を実施した。(計画対応)

[飛灰処理施設]

- ・10月5日に灰クレーン年次点検を実施した。(計画対応)
- ・10月7日に灰クレーン制御盤内電磁開閉器交換を実施した。(計画対応)
- ・10月9日に灰クレーン走行リミットスイッチの交換を実施した。(緊急対応)
- ・10月23日に灰クレーン制御盤内リレー交換を実施した。(計画対応)