石 ご み 第 134 号
令和８年 11 月 11 日

石狩三友メンテナンス株式会社
代表取締役　　小松　稔明　　様

石狩市長　加　藤　　龍　幸

令和８年 10 月期　　事業実施状況の確認通知書

北石狩衛生センター長期包括的運営管理委託事業の業務実施状況について、次のとおり確認したので、事業契約書（契約条項第 25 条）の規定に基づき通知いたします。

モニタリング結果	■ 業務実施状況に問題なし □ 業務実施状況に問題あり（是正事項あり）
【コメント欄】	

北石狩衛生センター運営管理業務実施状況評価表

（令和８年 10 月期）

○確認/問題なし　●確認/問題あり　－該当なし

No	業務内容	結果
運転管理業務／計量棟に係る運転管理業務		
1	一般廃棄物、資源物、埋立物等の計量及び記録がなされているか。	○
2	ごみ搬入車両の誘導・案内等が適切に行われているか。（現場確認）	－
3	受付時間を遵守しているか。	○
運転管理業務／焼却施設に係る運転管理業務		
4	一般廃棄物を適切に処理しているか。	○
5	一般廃棄物の性状について定期的に分析・管理しているか。	－
6	焼却灰、飛灰処理物等の性状について分析・管理しているか。	○
7	施設の公害防止基準を遵守しているか。	○
8	焼却灰、飛灰処理物等を最終処分場へ運搬しているか。	○
9	他施設へ熱エネルギーを供給しているか。（現場確認）	－
運転管理業務／破砕施設に係る運転管理業務		
10	一般廃棄物を適切に処理しているか。	○
11	破砕可燃物を焼却施設へ搬出しているか。	○
12	破砕残渣、破砕プラ固形物を最終処分場へ搬出しているか。	○
13	鉄類、アルミ類、破砕残渣、破砕プラ固形物の計量をしているか。	○
運転管理業務／最終処分場に係る運転管理業務		
14	埋立廃棄物を種別に記録しているか。	○
15	埋立廃棄物を適切に埋立しているか。（現場確認）	－
16	残余容量の測量を年１回以上実施しているか。	－
17	浸出水処理後の放流水質は排水基準を遵守しているか。	○
18	最終処分場周縁の地下水について分析・管理しているか。	○

○確認/問題なし　●確認/問題あり　－該当なし

No	業務内容	結果
維持管理業務		
19	計画に基づき施設の点検・検査を行っているか。〔計量棟〕	○
20	計画に基づき施設の点検・検査を行っているか。〔焼却施設〕	○
21	計画に基づき施設の点検・検査を行っているか。〔破砕施設〕	○
22	計画に基づき施設の点検・検査を行っているか。〔最終処分場〕	○
23	計画に基づき施設の点検・検査を行っているか。〔建築物〕	○
24	計画に基づき施設の補修を行っているか。〔計量棟〕	－
25	計画に基づき施設の補修を行っているか。〔焼却施設〕	○
26	計画に基づき施設の補修を行っているか。〔破砕施設〕	○
27	計画に基づき施設の補修を行っているか。〔最終処分場〕	－
28	作業環境に関する調査・計測を行っているか。	－
その他関連業務		
29	清掃を行っているか。（現場確認）	－
30	植栽管理を行っているか。（現場確認）	－
31	除雪・排雪を行っているか。（現場確認）	－

【コメント欄】

～全体～
・市民回答問合せ　一般 91 件、事業系 31 件、計 122 件、対応に問題なし
・見学者対応　石狩市立厚田学園 1 件、対応に問題なし
・調査票対応なし
・10/20　合併浄化槽点検清掃

～焼却施設～
・10/2　補助ボイラー整備（計画対応）
・10/19　補助ボイラーばい煙測定（計画対応）

～破砕施設～
・～10/3　破砕設備コンベヤ補修整備（計画対応）
・10/14　不燃物ごみ処理中にボヤ（計 2 回、No.1 コンベヤ、リチウムイオン電池原因）（緊急対応）
・10/27　不燃物ごみ処理中にボヤ（No.1 コンベヤ、リチウムイオン電池原因）（緊急対応）
・10/28　不燃物ごみ処理中にボヤ（計 2 回、No.1 コンベヤ、リチウムイオン電池原因）（緊急対応）

～飛灰処理～
・10/16～19　混練機整備（計画対応）

～浸出水処理施設～
・10/13～14　回転円板重量測定装置整備（計画対応）

～処分場～
・10/29　覆土運搬（計画対応）

以上