◆浜益学園　想定工程表（R7年度以降）

250220

発注年度	工種	工事名		内容
R6	建築	建築主体工事（改修工事）	改修工事	外壁改修工事 （足場設置期間） 外部足場撤去 EV棟・渡り廊下接続 外部建具（延焼ﾗｲﾝ） 建築外構工事（既存棟周囲） 内部改修 書類整理 検査関係（社内検査、現場検定）
R6	建築	建築主体工事（増築工事）	共通事項	敷鉄板敷設期間 渡り廊下棟の足場設置期間
			契約ほか	書類整理
			増築棟	外部足場 足場撤去 検査関係（社内検査、完了検査、消防検査、現場検定） 外装工事（外断熱） 1階躯体 外部建具 デッキ工事 2F躯体 園庭工事へ 内装仕上げ
			渡り廊下	冬季休業期間 外部足場 足場撤去 外部建具 外装工事 1階・2階躯体 内装仕上げ ※既存棟との設備配線配管接続の影響により天井張りが遅れる（床フローリングは天井張り後）
			EV棟	外部足場 足場撤去 躯体工事 内外装仕上げ
R6	電気	電気設備工事	契約ほか	書類作成
			改修工事	電気設備改修工事
			新築工事	内部電気工事
R6	機械	機械設備工事	契約ほか	書類作成
			改修工事	機械設備改修工事
			新築工事	機械設備工事
R7	建築	屋体棟ほか改修工事		契約 準備工 書類作成 ﾊﾞｽｹｯﾄｺﾞｰﾙ改修 舞台幕入替 武道場更衣室改修 校歌決定（掲示板発注～納入） 掲示板設置 床サンダーがけ等 床仕上げ
R7	外構	外構工事（２工区）		契約 準備工 書類整理 樹木伐採・処分 フェンス撤去①（武道場側） フェンス設置①（武道場側） A フェンス撤去②（前庭・園庭側） B・D フェンス設置②（前庭側） B フェンス設置③（脱着式・園庭側） C・D 前庭工事（土工、排水工①、遊具） 園庭工事（土工、排水工②、遊具） 駐車場工事（土工、排水工③、遊具） 路盤・舗装工事（車路、駐車場、歩道）

発注年度	工種	工事名

3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月

R６年度 令和７年度 令和７年度 令和７年度 令和７年度 令和７年度 令和７年度 令和７年度 令和７年度 令和７年度 令和７年度